

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE</b>	<b>195.578,64</b>	% Período:	38,80%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,52%
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE	192.262,86	% Período:	37,74%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,62%
1.2.	PREPARAÇÃO DO TERRENO	3.315,78	% Período:	100,00%										
<b>2.</b>	<b>ELEMENTOS ESTRUTURAIS</b>	<b>443.201,36</b>	% Período:	12,71%	20,65%	10,35%	4,32%	8,11%	27,15%	9,00%	7,71%			
2.1.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	65.746,31	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%								
2.2.	INFRAESTRUTURA - CASA DE MÁQUINAS	2.088,68	% Período:	80,00%	20,00%									
2.3.	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	67.545,81	% Período:	30,00%	70,00%									
2.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME	6.205,00	% Período:				30,00%	40,00%	30,00%					
2.5.	SUPERESTRUTURA - VIGAS COBERTURA	56.486,28	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
2.6.	SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA	80.086,10	% Período:					20,00%	80,00%					
2.7.	SUPERESTRUTURA - RESERVATÓRIO	8.145,09	% Período:		10,00%	20,00%	30,00%	35,00%	5,00%					
2.8.	CLARABOIA	2.467,46	% Período:		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
2.9.	PRUMADA GERAL - PILARES	40.523,86	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%								
2.10.	ESTRUTURAL PISCINA	113.906,77	% Período:						35,00%	35,00%	30,00%			
<b>3.</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>79.224,43</b>	% Período:			0,57%	1,13%	2,26%		12,80%	12,80%	0,85%	40,57%	29,03%
3.1.	ELETRODUTOS	20.275,79	% Período:							50,00%	50,00%			
3.2.	CABEAMENTO	29.714,27	% Período:							50,00%	50,00%		100,00%	
3.3.	CAIXAS DE PASSAGEM E DE EMBUTIR	920,55	% Período:										50,00%	50,00%
3.4.	DISJUNTORES E INTERRUPTORES	1.600,95	% Período:										50,00%	50,00%
3.5.	TOMADAS	2.596,62	% Período:										50,00%	50,00%
3.6.	ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA + EXAUS	19.635,71	% Período:										50,00%	50,00%
3.7.	PADRÃO DE ENTRADA E QUADROS	4.480,54	% Período:			10,00%	20,00%	40,00%				15,00%	15,00%	
<b>4.</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANI</b>	<b>163.878,78</b>	% Período:			1,20%	1,60%	1,20%			4,87%	20,76%	38,63%	11,65%

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENDIMENTO	DESCRiÇÃO DO LOTE
0	0	-	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
4.1.	ESGOTO SANITÁRIO	8.476,86	% Período:								50,00%	25,00%	25,00%	
4.2.	TUBO DE ESGOTO SANITÁRIO	6.562,87	% Período:			30,00%	40,00%	30,00%			50,00%	25,00%	25,00%	
4.3.	FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO	19.040,30	% Período:			30,00%	40,00%	30,00%			15,00%	10,00%		
4.4.	ÁGUA FRIA	14.041,35	% Período:											50,00%
4.5.	TUBO HIDRÁULICA	4.411,38	% Período:								20,00%	35,00%	35,00%	10,00%
4.6.	ÁGUA PLUVIAL	28.454,32	% Período:								20,00%	35,00%	35,00%	10,00%
4.7.	HIDRAULICA E INFRA-ESTRUTURA ELÉTRIC	59.643,78	% Período:									100,00%		
4.8.	INSTALAÇÃO E MÁQUINAS DE AR CONDICI	23.247,92	% Período:										100,00%	
5.	<b>NÍVEL -165 - SUBSOLO SALA DE MAQUINA</b>	<b>7.436,22</b>	% Período:					3,52%	10,57%	28,24%	39,43%	18,24%		
5.1.	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E PISO	4.816,70	% Período:							20,00%	40,00%	40,00%		
5.2.	ACABAMENTOS FINOS - SALA DE MÁQUINA	2.619,52	% Período:					10,00%	30,00%	25,00%	20,00%	15,00%		
6.	<b>PISCINA</b>	<b>182.945,53</b>	% Período:					10,00%	30,00%	30,00%	6,69%	23,34%	29,98%	28,31%
6.1.	COMPONENTES DE UTILIZAÇÃO DA PISCIN	61.179,75	% Período:								20,00%	30,00%	20,00%	15,00%
6.2.	ACABAMENTO E REVESTIMENTOS PISCINA	121.765,78	% Período:								20,00%	30,00%	20,00%	15,00%
7.	<b>NÍVEL 0 - AMBIENTES COMUNS DA CLÍNICA</b>	<b>818.725,04</b>	% Período:							0,93%	13,81%	26,20%	29,01%	24,21%
7.1.	PISO BRUTO E CONTRAPISO	93.907,46	% Período:								20,00%	35,00%	35,00%	
7.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENT	176.094,10	% Período:								20,00%	35,00%	35,00%	
7.3.	PINTURA	28.541,19	% Período:								20,00%	35,00%	35,00%	
7.4.	01 - SALA DE FISIOTERAPIA E DEPOSITO	21.686,38	% Período:								20,00%	35,00%	35,00%	
7.5.	02 - COPA	8.705,81	% Período:								20,00%	35,00%	35,00%	
7.6.	03 - SALA DE ADMINISTRAÇÃO	13.391,58	% Período:								20,00%	35,00%	35,00%	
7.7.	04 - SALA DE PILATES E DEPÓSITO	31.577,80	% Período:								20,00%	35,00%	35,00%	
7.8.	05 - SALA DE PICS	14.971,42	% Período:								20,00%	35,00%	35,00%	

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	
7.9.	06 - VESTIÁRIO FEMININO	44.035,69	% Período:									20,00%	35,00%	35,00%	
7.10.	07 - VESTIÁRIO MASCULINO	45.732,68	% Período:									20,00%	35,00%	35,00%	
7.11.	07 - BANHEIROS PNE	33.143,77	% Período:									20,00%	35,00%	35,00%	
7.12.	08 - DEPÓSITO E CASA DE MAQUINAS	14.094,13	% Período:										50,00%	50,00%	
7.13.	09 - RECEPÇÃO	54.610,13	% Período:								50,00%	50,00%		100,00%	
7.14.	10 - CIRCULAÇÃO	66.749,72	% Período:								50,00%	50,00%		100,00%	
7.15.	11- SALA DE HIDROTERAPIA	156.308,68	% Período:								50,00%	50,00%			
7.16.	PISO TÁTIL, DIRECIONAL E ACESSIBILIDAD	15.174,50	% Período:							50,00%	50,00%				
<b>8.</b>	<b>NÍVEL 350 - COBERTURA PLATIBANDA E T</b>	<b>221.604,13</b>	% Período:						50,00%	15,58%	50,00%	29,41%	29,41%	7,79%	
8.1.	PLATIBANDA E REVESTIMENTOS ARGAMAS	69.043,96	% Período:							50,00%				25,00%	
8.2.	ACABAMENTOS DE PLATIBANDA, BEIRAL E	22.213,91	% Período:							50,00%				25,00%	
8.3.	COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA E TE	130.346,26	% Período:									50,00%	50,00%		
<b>9.</b>	<b>SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>214.191,32</b>	% Período:									50,00%	50,00%		
9.1.	CALÇADA DENTRO DO LOTE E ESTACIONA	89.674,39	% Período:											50,00%	
9.2.	AJARDINAMENTO	12.442,62	% Período:												
9.3.	PLACA CIMENTÍCIA DA FACHADA	31.800,13	% Período:												
9.4.	DETALHES DE FACHADA	80.274,18	% Período:												
<b>10.</b>	<b>PREVENTIVO E SERVIÇOS FINAIS</b>	<b>8.132,80</b>	% Período:											43,21%	
10.1.	PPCI	7.028,87	% Período:											50,00%	
10.2.	SERVIÇOS FINAIS	1.103,93	% Período:											50,00%	
<b>Total: R\$ 2.334.918,25</b>				%:	5,66%	4,39%	2,53%	1,44%	2,18%	5,65%	4,50%	8,20%	15,82%	19,87%	13,86%
				Repasso:	132.213,77	102.397,95	59.148,62	33.570,17	50.870,17	131.994,51	105.096,46	191.383,61	369.350,36	463.858,20	323.648,05
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>132.213,77</b>	<b>102.397,95</b>	<b>59.148,62</b>	<b>33.570,17</b>	<b>50.870,17</b>	<b>131.994,51</b>	<b>105.096,46</b>	<b>191.383,61</b>	<b>369.350,36</b>	<b>463.858,20</b>	<b>323.648,05</b>



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	
Acumulado:	%:			5,66%	10,05%	12,58%	14,02%	16,20%	21,85%	26,35%	34,55%	50,37%	70,23%	84,09%	
	Repasso:	132.213,77	234.611,72	293.760,34	327.330,51	378.200,68	510.195,19	615.291,65	806.675,26	1.176.025,62	1.639.883,82	1.963.531,87			
	Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	132.213,77	234.611,72	293.760,34	327.330,51	378.200,68	510.195,19	615.291,65	806.675,26	1.176.025,62	1.639.883,82	1.963.531,87			

CAMPO BELO DO SUL - SC

Local

terça-feira, 1 de outubro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: **LUÍS HENRIQUE G. BECKER**

CREA/CAU: 196514-1

ART/RRT:



**CRONOGRAMA FÍSICO** Sigilo  
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	-	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
				<b>12/25</b>
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE</b>	<b>195.578,64</b>	% Período:	<b>5,60%</b>
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DE	192.262,86	% Período:	<b>5,70%</b>
				5,70%
1.2.	PREPARAÇÃO DO TERRENO	3.315,78	% Período:	
<b>2.</b>	<b>ELEMENTOS ESTRUTURAIS</b>	<b>443.201,36</b>	% Período:	
2.1.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	65.746,31	% Período:	
2.2.	INFRAESTRUTURA - CASA DE MÁQUINAS	2.088,68	% Período:	
2.3.	INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	67.545,81	% Período:	
2.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME	6.205,00	% Período:	
2.5.	SUPERESTRUTURA - VIGAS COBERTURA	56.486,28	% Período:	
2.6.	SUPERESTRUTURA - LAJES COBERTURA	80.086,10	% Período:	
2.7.	SUPERESTRUTURA - RESERVATÓRIO	8.145,09	% Período:	
2.8.	CLARABOIA	2.467,46	% Período:	
2.9.	PRUMADA GERAL - PILARES	40.523,86	% Período:	
2.10.	ESTRUTURAL PISCINA	113.906,77	% Período:	
<b>3.</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>79.224,43</b>	% Período:	
3.1.	ELETRODUTOS	20.275,79	% Período:	
3.2.	CABEAMENTO	29.714,27	% Período:	
3.3.	CAIXAS DE PASSAGEM E DE EMBUTIR	920,55	% Período:	
3.4.	DISJUNTORES E INTERRUPTORES	1.600,95	% Período:	
3.5.	TOMADAS	2.596,62	% Período:	
3.6.	ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA + EXAUS	19.635,71	% Período:	
3.7.	PADRÃO DE ENTRADA E QUADROS	4.480,54	% Período:	
<b>4.</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSANI</b>	<b>163.878,78</b>	% Período:	<b>20,09%</b>



**CRONOGRAMA FÍSICO** Sigilo  
OGU **FÍSICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	-	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
				<b>12/25</b>
4.1.	ESGOTO SANITÁRIO	8.476,86	% Período:	
4.2.	TUBO DE ESGOTO SANITÁRIO	6.562,87	% Período:	
4.3.	FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO	19.040,30	% Período:	75,00%
4.4.	ÁGUA FRIA	14.041,35	% Período:	50,00%
4.5.	TUBO HIDRÁULICA	4.411,38	% Período:	
4.6.	ÁGUA PLUVIAL	28.454,32	% Período:	
4.7.	HIDRAULICA E INFRA-ESTRUTURA ELÉTRIC	59.643,78	% Período:	
4.8.	INSTALAÇÃO E MÁQUINAS DE AR CONDICI	23.247,92	% Período:	50,00%
<b>5.</b>	<b>NÍVEL -165 - SUBSOLO SALA DE MAQUINA</b>	<b>7.436,22</b>	% Período:	
5.1.	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E PISO	4.816,70	% Período:	
5.2.	ACABAMENTOS FINOS - SALA DE MÁQUINA	2.619,52	% Período:	
<b>6.</b>	<b>PISCINA</b>	<b>182.945,53</b>	% Período:	11,67%
6.1.	COMPONENTES DE UTILIZAÇÃO DA PISCIN	61.179,75	% Período:	15,00%
6.2.	ACABAMENTO E REVESTIMENTOS PISCINA	121.765,78	% Período:	10,00%
<b>7.</b>	<b>NÍVEL 0 - AMBIENTES COMUNS DA CLÍNICA</b>	<b>818.725,04</b>	% Período:	5,85%
7.1.	PISO BRUTO E CONTRAPISO	93.907,46	% Período:	10,00%
7.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENT	176.094,10	% Período:	10,00%
7.3.	PINTURA	28.541,19	% Período:	10,00%
7.4.	01 - SALA DE FISIOTERAPIA E DEPOSITO	21.686,38	% Período:	10,00%
7.5.	02 - COPA	8.705,81	% Período:	10,00%
7.6.	03 - SALA DE ADMINISTRAÇÃO	13.391,58	% Período:	10,00%
7.7.	04 - SALA DE PILATES E DEPÓSITO	31.577,80	% Período:	10,00%
7.8.	05 - SALA DE PICS	14.971,42	% Período:	10,00%



**CRONOGRAMA FÍSICO** Sigilo  
OGU **LÍCITO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	-	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
				<b>12/25</b>
7.9.	06 - VESTIÁRIO FEMININO	44.035,69	% Período:	10,00%
				10,00%
7.10.	07 - VESTIÁRIO MASCULINO	45.732,68	% Período:	10,00%
				10,00%
7.11.	07 - BANHEIROS PNE	33.143,77	% Período:	
7.12.	08 - DEPÓSITO E CASA DE MAQUINAS	14.094,13	% Período:	
7.13.	09 - RECEPÇÃO	54.610,13	% Período:	
7.14.	10 - CIRCULAÇÃO	66.749,72	% Período:	
7.15.	11- SALA DE HIDROTERAPIA	156.308,68	% Período:	
7.16.	PISO TÁTIL, DIRECIONAL E ACESSIBILIDAD	15.174,50	% Período:	
<b>8.</b>	<b>NÍVEL 350 - COBERTURA PLATIBANDA E T</b>	<b>221.604,13</b>	% Período:	<b>17,81%</b>
8.1.	PLATIBANDA E REVESTIMENTOS ARGAMAS	69.043,96	% Período:	25,00%
				25,00%
8.2.	ACABAMENTOS DE PLATIBANDA, BEIRAL E	22.213,91	% Período:	100,00%
				100,00%
8.3.	COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA E TE	130.346,26	% Período:	
<b>9.</b>	<b>SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>214.191,32</b>	% Período:	<b>100,00%</b>
				50,00%
9.1.	CALÇADA DENTRO DO LOTE E ESTACIONA	89.674,39	% Período:	100,00%
				100,00%
9.2.	AJARDINAMENTO	12.442,62	% Período:	100,00%
				100,00%
9.3.	PLACA CIMENTÍCIA DA FACHADA	31.800,13	% Período:	100,00%
				100,00%
9.4.	DETALHES DE FACHADA	80.274,18	% Período:	100,00%
				100,00%
<b>10.</b>	<b>PREVENTIVO E SERVIÇOS FINAIS</b>	<b>8.132,80</b>	% Período:	<b>56,79%</b>
10.1.	PPCI	7.028,87	% Período:	50,00%
				50,00%
10.2.	SERVIÇOS FINAIS	1.103,93	% Período:	100,00%
				100,00%
<b>Total: R\$ 2.334.918,25</b>			%:	15,91%
Período:			Repasse:	371.386,38
			Contrapartida:	-
			Outros:	-
			<b>Investimento:</b>	<b>371.386,38</b>



**CRONOGRAMA FÍSICO** Sigilo  
OGU **LÍCITO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	-	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12
				12/25
			%:	100,00%
			Repasse:	2.334.918,25
			Contrapartida:	0,00
			Outros:	-
			<b>Investimento:</b>	<b>2.334.918,25</b>

CAMPO BELO DO SUL - SC

**Local**

terça-feira, 1 de outubro de 2024

**Data**