



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO PUCCI	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO PUCCI
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO PUC	288.328,94	% Período:	16,66%	55,17%	28,16%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.843,44	% Período:	16,66%	55,17%	28,16%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.832,69	% Período:	100,00%											
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	2.379,00	% Período:			100,00%									
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	10.144,25	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	42.163,63	% Período:	66,85%		33,15%									
1.6.	PASSEIOS	55.471,61	% Período:			100,00%									
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	156.959,05	% Período:		100,00%										
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	8.295,10	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 288.328,94				%:	16,66%	55,17%	28,16%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	48.043,73	159.079,58	81.205,63								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	48.043,73	159.079,58	81.205,63								
				%:	16,66%	71,84%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	48.043,73	207.123,31	288.328,94								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	48.043,73	207.123,31	288.328,94								

CAMPO BELO DO SUL (SC)

Local

sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO**

CREA/CAU: 13.4548-3

ART/RRT: