

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL - SC



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO

BDI: 20,34 %

REFERÊNCIAS: SINAPI - 12/2021, SBC - 01/2022, SICRO3 - 07/2021, SICRO2 - 11/2016 e ORSE - 11/2021

**CRONOGRAMA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7
1	SERVIÇOS INICIAIS - GERAL CENTRO POLIESPORTIVO	61.051,14	3,57%	100%						
				R\$ 61.051,14						
2	ESTRUTURA CONVENIENCIA	88.299,75	5,16%	0,00%	0,00%	25,00%	40,00%	25,00%	10,00%	
				R\$ -	R\$ -	R\$ 22.074,94	R\$ 35.319,90	R\$ 22.074,94	R\$ 8.829,98	R\$ -
3	MURO DE CONTENÇÃO E ESTRUTURA PLAYGROUND	142.288,35	8,32%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
				R\$ 35.572,09	R\$ 35.572,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.144,17
4	ARBORIZAÇÃO	56.864,06	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
				-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.432,03	R\$ 28.432,03
5	PISTA DE SKATE	198.761,61	11,63%	0,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%
				R\$ -	R\$ 19.876,16	R\$ 49.690,40	R\$ 49.690,40	R\$ 49.690,40	R\$ 19.876,16	R\$ 9.938,08
6	PISTA BICICROSS	48.049,45	2,81%					50,00%	25,00%	25,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.024,73	R\$ 12.012,36	R\$ 12.012,36
7	CANCHA DE BOCHA	201.609,66	11,79%			15,00%	35,00%	25,00%	15,00%	10,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 30.241,45	R\$ 70.563,38	R\$ 50.402,42	R\$ 30.241,45	R\$ 20.160,97
8	PISTA CAMINHADA, CICLOVIA, PASSEIOS E FECHAMENTO	404.917,40	23,68%	15,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%
				R\$ 60.737,61	R\$ 101.229,35	R\$ 80.983,48	R\$ 60.737,61	R\$ 40.491,74	R\$ 40.491,74	R\$ 20.245,87
9	VESTIÁRIOS	170.928,26	10,00%		20,00%	20,00%	25,00%	20,00%	10,00%	5,00%
				R\$ -	R\$ 34.185,65	R\$ 34.185,65	R\$ 42.732,06	R\$ 34.185,65	R\$ 17.092,83	R\$ 8.546,41
10	COBERTURA ARQUIBANCADA E REVITALIZAÇÃO	336.836,65	19,70%	2,00%	0,00%	0,00%	15,00%	35,00%	35,00%	13,00%
				R\$ 6.736,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.525,50	R\$ 117.892,83	R\$ 117.892,83	R\$ 43.788,76
Valores totais		<b>1.709.606,34</b>	100,00%	R\$ 164.097,57	R\$ 190.863,25	R\$ 217.175,92	R\$ 309.568,86	R\$ 338.762,70	R\$ 274.869,37	R\$ 214.268,66
Porcentagem				9,60%	11,16%	12,70%	18,11%	19,82%	16,08%	12,53%
TOTAL ACUMULADO				164.097,57	R\$ 354.960,82	R\$ 572.136,75	R\$ 881.705,60	R\$ 1.220.468,31	R\$ 1.495.337,68	R\$ 1.709.606,34
Porcentagem Acumulada				9,60%	20,76%	33,47%	51,57%	71,39%	87,47%	100,00%

CAMPO BELO DO SUL/SC, 04 DE FEVEREIRO DE 2022

CLAUDIANE VARELA PUCCI  
PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL

SUELEN OLIVEIRA CARDOSO  
ENG. CIVIL - CREA 129258-8