

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO JOSE CUSTODIO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO JOSE CUSTODIO
-------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO JOSÉ CU	300.528,97	% Período:	20,03%	53,18%	26,79%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.972,23	% Período:	20,03%	53,18%	26,79%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.758,07	% Período:	100,00%											
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	2.928,00	% Período:			100,00%									
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	15.169,50	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	26.508,79	% Período:	51,01%		48,99%									
1.6.	PASSEIOS	59.717,81	% Período:		9,97%	90,03%									
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	180.713,09	% Período:	16,02%	83,98%										
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	9.761,48	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 300.528,97</b>															
				Período:	20,03%	53,18%	26,79%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	60.202,88	159.819,56	80.506,53								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>60.202,88</b>	<b>159.819,56</b>	<b>80.506,53</b>								
				Acumulado:	20,03%	73,21%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	60.202,88	220.022,44	300.528,97								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>60.202,88</b>	<b>220.022,44</b>	<b>300.528,97</b>								

CAMPO BELO DO SUL (SC)

Local

sexta-feira, 3 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: James André Clauberg

CREA/CAU: 45.160-6

ART/RRT: