



Obra  
**PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA**

Bancos  
**SINAPI - 03/2022 - Santa Catarina**  
**SICRO3 - 01/2022 - Santa Catarina**

B.D.I.  
**26,85%**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.082,36	100%					
			R\$ 9.082,36					
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 523.884,13						
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5.320,71	70,00%	20,00%	10,00%			
			R\$ 3.724,50	R\$ 1.064,14	R\$ 532,07			
2.2	DRENAGEM	R\$ 86.215,71	60,00%	30,00%	10,00%			
			R\$ 51.729,43	R\$ 25.864,71	R\$ 8.621,57			
2.3	PASSEIOS	R\$ 121.093,52	10,00%	15,00%	15,00%	25,00%	25,00%	10,00%
			R\$ 12.109,35	R\$ 18.164,03	R\$ 18.164,03	R\$ 30.273,38	R\$ 30.273,38	R\$ 12.109,35
2.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 299.098,96		10,00%	20,00%	25,00%	20,00%	25,00%
				R\$ 29.909,90	R\$ 59.819,79	R\$ 74.774,74	R\$ 59.819,79	R\$ 74.774,74
2.5	SINALIZAÇÃO	R\$ 12.155,24					50%	50%
		R\$ 532.966,49					R\$ 6.077,62	R\$ 6.077,62
	Porcentagem		14,38%	14,07%	16,35%	19,71%	18,04%	17,44%
	Custo		R\$ 76.645,63	R\$ 75.002,78	R\$ 87.137,46	R\$ 105.048,12	R\$ 96.170,79	R\$ 92.961,71
	Porcentagem Acumulado		14,38%	28,45%	44,80%	64,51%	82,56%	100,00%
	Custo Acumulado		R\$ 76.645,63	R\$ 151.648,41	R\$ 238.785,87	R\$ 343.833,99	R\$ 440.004,78	R\$ 532.966,49

Campo Belo do Sul, 23 de junho de 2022.

Suelen Oliveira Cardoso  
Engenheira Civil  
CREA 129258-8

Claudiane Pucci Varela  
Prefeita Municipal