



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI B	REFORMA CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	REFORMA CENTRO DE EVENTOS	237.560,42	% Período:	19,12%	18,53%	41,41%	20,94%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	910,37	% Período:	100,00%											
1.2.	SISTEMA DE COBERTURA	106.055,76	% Período:	26,49%	28,63%	44,88%									
1.3.	REPAROS	12.282,46	% Período:	58,50%	8,59%	32,91%									
1.4.	ESQUADRIAS	23.416,81	% Período:			100,00%									
1.5.	ESTOFADOS	14.811,32	% Período:				100,00%								
1.6.	ELEVAÇÃO DE NIVEL ULTIMO DEGRAU	30.872,40	% Período:	29,93%	40,79%	29,29%									
1.7.	PINTURA INTERNA E EXTERNA	31.359,00	% Período:				100,00%								
1.8.	REFORMA BANHEIRO	14.284,34	% Período:			100,00%									
1.9.	SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO	1.871,28	% Período:				100,00%								
1.10.	SERVIÇOS FINAIS	1.696,68	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 237.560,42	Período:	%:	19,12%	18,53%	41,41%	20,94%										
		Repasse:	45.429,58	44.010,75	98.381,81	49.738,28										
		Contrapartida:	-	-	-	-										
		Outros:	-	-	-	-										
		Investimento:	45.429,58	44.010,75	98.381,81	49.738,28										
Acumulado:	Acumulado:	%:	19,12%	37,65%	79,06%	100,00%										
		Repasse:	45.429,58	89.440,33	187.822,14	237.560,42										
		Contrapartida:	-	-	-	-										
		Outros:	-	-	-	-										
		Investimento:	45.429,58	89.440,33	187.822,14	237.560,42										

CAMPO BELO DO SUL /SC

Local

quinta-feira, 21 de março de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: SUELEN OLIVEIRA CARDOSO

CREA/CAU: 129258-8

ART/RRT: