I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - T	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 01

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CEC**	**535.530,45**	% Período:	17,02%	20,95%	24,50%	37,53%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.215,99	% Período:				100,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.637,69	% Período:	100,00%											
1.3.	MOBILIÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQ	2.309,68	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	118.709,99	% Período:	71,75%	28,25%										
1.5.	MEIO-FIO (TRAVAMENTO)	16.652,76	% Período:		100,00%										
1.6.	PASSEIOS	62.027,70	% Período:		100,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIA (CBUQ)	309.790,95	% Período:			42,36%	57,64%								
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	14.185,69	% Período:				100,00%								

Total: R$ 535.530,45

Período:	%:	17,02%	20,95%	24,50%	37,53%									
	Repasse:	76.572,89	94.289,51	110.256,77	168.880,83									
	Contrapartida:	14.554,03	17.921,39	20.956,24	32.098,79									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**91.126,92**	**112.210,90**	**131.213,01**	**200.979,62**									
Acumulado:	%:	17,02%	37,97%	62,47%	100,00%									
	Repasse:	76.572,89	170.862,40	281.119,17	450.000,00									
	Contrapartida:	14.554,03	32.475,42	53.431,66	85.530,45									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**91.126,92**	**203.337,82**	**334.550,83**	**535.530,45**									
	Administração Local:	17,02%	37,97%	62,47%	100,00%									

JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904

Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Dados: 2025.09.17 11:45:54 -03'00'

CAMPO BELO DO SUL (SC)
Local

terça-feira, 16 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: 0