I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - T	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA - TRECHO 02

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO RUA CEC**	**631.140,93**	% Período:	10,98%	34,89%	36,37%	17,77%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.215,99	% Período:				100,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.662,53	% Período:	100,00%											
1.3.	ESCAVAÇÃO	227,90	% Período:	100,00%											
1.4.	MOBILIÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQI	2.309,68	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	90.467,07	% Período:	69,72%	30,28%										
1.6.	MEIO-FIO (TRAVAMENTO)	24.150,91	% Período:		100,00%										
1.7.	PASSEIOS	81.863,67	% Período:				100,00%								
1.8.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIA (CBUQ)	398.183,60	% Período:		42,36%	57,64%									
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	22.059,58	% Período:				100,00%								

Total: R$ 631.140,93

Período:	%:	10,98%	34,89%	36,37%	17,77%									
	Repasse:	54.880,93	174.445,39	181.835,17	88.838,51									
	Contrapartida:	14.394,27	45.753,86	47.692,07	23.300,73									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**69.275,20**	**220.199,25**	**229.527,24**	**112.139,24**									
Acumulado:	%:	10,98%	45,87%	82,23%	100,00%									
	Repasse:	54.880,93	229.326,32	411.161,49	500.000,00									
	Contrapartida:	14.394,27	60.148,13	107.840,20	131.140,93									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**69.275,20**	**289.474,45**	**519.001,69**	**631.140,93**									
	Administração Local:	10,98%	45,87%	82,23%	100,00%									

JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904

Assinado de forma digital por JAMES ANDRE CLAUBERG:60441690904
Dados: 2025.09.17 11:51:42 -03'00'

CAMPO BELO DO SUL (SC)
Local

terça-feira, 16 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG
CREA/CAU: 45.160-6
ART/RRT: 0